KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website :www.syekhnurjati.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor: 956 /Un.30/PPK.RM/KS.01.7/08/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-08-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Azis Mustaqim, S.E.
   Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Rupiah Murni pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, berdasarkan SK Rektor Nomor 2 Tahun 2026 Tanggal 01 Januari 2026 yang berkedudukan di Jalan By Pass Sunyaragi Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Delia Salamah, S.E.
   Direktur CV. SOLUSI ANDALAN PERSADA yang berkedudukan Desa Singaraja Blok Ketimpal Rt. 003 Rw. 001 – Indramayu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 684/Un.30/PPK.RM/KS.01.7/06/2026, tanggal 30 Juni 2026 Pihak Pertama telah memeriksa hasil Pekerjaan dengan benar dan teliti sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua untuk kegiatan Paket Pekerjaan Renovasi Gedung ICC di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Anggaran 2026. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud meliputi :

NO.	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	KETERANGAN SESUAI/TIDAK
01	02	03	04	05
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**			
1	Papan Nama Proyek Digital Printing	1,00	Bh	✓
2	Biaya Administrasi Pelaporan & Dokumentasi	1,00	Ls	✓
3	Pekerjaan Perancah Dari Scaffolfding (Sewa per Bulan)	7,00	unit	✓
II.	**Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)**			
1	KELENGKAPAN SMK3			
	Alat Pelindung Diri			
	- Helm Pelindung	5,00	Bh	✓
	- Sarung Tangan	5,00	Psg	✓
	- Sepatu Keselamatan	5,00	Psg	✓

	- Rompi Pelindung	5,00	Bh	✓
2	Rambu Rambu			
	- Rambu Petunjuk	1,00	Bh	✓
	- Rambu Larangan	1,00	Bh	✓
	- Rambu Peringatan	1,00	Bh	✓
	- Rambu Kewajiban	1,00	Bh	✓
	- Rambu Informasi	1,00	Bh	✓
	- Bendera K3	1,00	Ls	✓
III.	PEKERJAAN KONSTRUKSI			
1	PEKERJAAN BETON SITE MIX			
1.1	Pek. Sloof 15/20 cm Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,33	M3	✓
	- Pembesian	54,50	Kg	✓
	- Begisting untuk sloof	4,36	M2	✓
1.2	Pek. Kolom Praktis 12/12 cm Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,08	M3	✓
	- Pembesian	12,76	Kg	✓
	- Begisting untuk sloof	2,54	M2	✓
1.3	Pek. Balok Latei 12/15 Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,29	M3	✓
	- Pembesian	63,29	Kg	✓
	- Begisting untuk sloof	6,83	M2	✓
1.4	Pek. Ring Balok 15/20 Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,32	M3	✓
	- Pembesian	54,16	Kg	✓

	- Begisting untuk sloof	4,32	M2	✓
1.5	Pek. Meja Beton t. 8 cm Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,07	M3	✓
	- Pembesian	7,15	Kg	✓
	- Begisting untuk sloof	1,16	M2	✓
1.6	Pek. Topi Beton t. 8 cm Site Mix K.175			
	- Beton Site Miix K.175	0,06	M3	✓
	- Pembesian	5,95	Kg	✓
	- Begisting untuk sloof	0,99	M2	✓
IV.	**PEKERJAAN DINDING**			
1	Pas. Bata Dinding Bata Merah 1 Pc:5 PP	30,86	M2	✓
2	Pek. Plesteran dinding 1 Pc:4 PP	61,73	M2	✓
3	Pek. Acian dinding	61,73	M2	✓
4	Pek. Dinding Partisi Background Panggung	21,44	M2	✓
5	Pek. Backdrop Panggung (Bahan Wall Panel+HPL+Wall Board)	40,46	M2	✓
V.	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA LENGKAP DENGAN ASESORIS**			
1	Pek. Kusen Pintu Fortress Type P1 (1 Unit)			
	- Kusen Pintu Fortress + Assesories	1,00	M1	✓
2	Pek. Kusen Pintu Alumunium Type P2 (4 Unit)			
	- Frame Kusen alumunium Putih 4	27,20	M1	✓
	- Pintu Teackwood Rangkap, Rangka Kayu Kamper	6,72	M2	✓
	- Pas. Kaca polos t. 5 mm	68,00	M2	✓

3	Pek. Kusen Pintu UPVC + Assesories Kamar Mandi Type P3 (2 Unit)			
	- Kusen + Pintu Alumunium Kamar Mandi	2,00	Unit	✓
4	Pek. Ventilasi Alumunium Type BV1 (1 Unit)			
	- Frame Kusen alumunium Putih 4	5,80	M	✓
	- Pas. Kaca polos t. 5 mm one way	1,85	M2	✓
	- Karet Silent	21,92	M	✓
5	Pek. Ventilasi Alumunium Type BV2 (2 Unit)			
	- Frame Kusen alumunium Putih 4	12,32	M	✓
	- Pas. Kaca polos t. 5 mm	1,44	M2	✓
	- Karet Silent	59,04	M	✓
6	Pek. Ventilasi Alumunium Type BV3 (2 Unit)			
	- Frame Kusen alumunium Putih 4	9,92	M	✓
	- Pas. Kaca polos t. 5 mm	1,00	M2	✓
	- Karet Silent	47,68	M	✓
VI.	**PEKERJAAN PENGECATAN**			
1	Pek. Cat Dinding Lama Exsterior Weather Shield	362,18	M2	✓
2	Pek. Cat Dinding Lama Interior	503,63	M2	✓
3	Pek. Cat Kayu Lama	8,45	M2	✓
4	Pek. Pengecatan Besi	4,22	M2	✓
VII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			
1	Pek. Titik lampu	61,00	Ttk	✓
2	Pas. Saklar double/serie	7,00	Bh	✓
3	Pas. Saklar tunggal	3,00	Bh	✓
4	Pas. Stop Kontak	16,00	Bh	✓

5	Pas. Lampu Tembak 50 watt (LED Putih) (setara Phillip)	10,00	Bh	✓
6	Pas. Lampu Tembak 150 watt (LED Putih) (setara Phillip)	4,00	Bh	✓
7	Pas. Lampu LED 10 watt	43,00	Bh	✓
8	Pas. Lampu LED 20 watt	4,00	Bh	✓
VIII.	PEKERJAAN SANITER			
1	Pas. Kloset Jongkok	2,00	Bh	✓
2	Pas. Kran Air Stainless Steel ½"	2,00	Bh	✓
3	Pas. Wastafel Kotak + Asesories	1,00	Bh	✓
4	Pas. Pipa Pvc type AW ½"	6,50	M	✓
5	Pas. Floor drain 3" Stainless Steel	2,00	Bh	✓
6	Pengadaan Ember Plastik Kapasitas 30 Liter Berikut Gayung	2,00	Bh	✓
7	Pipa fitting PVC-Elbow/Knee ½"	4,00	Bh	✓
8	Pipa fitting PVC-Tee AW ½"	1,00	Bh	✓
9	Pek. Bahan Perpipaan, Asesoris dan Mesin Pompa			
	- Pek. Galian Tanah Pondasi	0,24	M3	✓
	- Pek. Urugan Pasir Alas Pondasi t.5 cm	0,06	M3	✓
	- Pek. Dudukan mesin pompa cor beton K.225	0,26	M3	✓
	- Pas. Bata merah (1/2 bata) 1 pc:5 ps	3,38	M2	✓
	- Pek. Plesteran dinding 1 pc:5 ps + Acian	2,34	M2	✓
	- Pek. Angkur 16 mm, 50 cm	8,00	Bh	✓
	- Biaya Pek. Pengeboran	26,00	M1	✓
	- Pengadaan Mesin Pompa Air Jet Pump	1,00	Unit	✓

	- Pengadaan Mesin Pompa Air Semi Jet Pump	1,00	Unit	✓
	- Appolo Jet Pump 1/2 "	1,00	Bh	✓
	- Pipa pelindung PVC 3" AW	6,00	M	✓
	- Pipa PVC 2 "AW (inlet)	2,50	M	✓
	- Pipa fitting PVC-Elbow/Keni 2" (Inlet)	2,00	Bh	✓
	- Pipa PVC 2" AW (outlet)	58,45	M	✓
	- Pipa fitting PVC-Elbow/Keni 2" (outlet)	16,00	Bh	✓
	- Pipa fitting PVC-Tee AW 2" (outlet)	3,00	Bh	✓
	- Foot valve 2"	1,00	Bh	✓
	- Dop PVC 3"	1,00	Bh	✓
	- Stop Kran 2"	1,00	Bh	✓
	- Rumah Pelindung Mesin Pompa	2,00	Bh	✓
13	Pekerjaan Pemasangan Ground Tank			
	- Pek. Galian Tanah Pondasi	6,48	M3	✓
	- Pek. Urugan Pasir Alas Pondasi t.5 cm	0,32	M3	✓
	- Pek. Lantai kerja pondasi plat t. 5 cm Site Mix K.100	0,32	M3	✓
	- Pek. Urugan Tanah Lokal	4,42	M3	✓
	- Pas. Bata merah (1/2 bata) 1 pc:5 ps	25,92	M2	✓
	- Pek. Plesteran dinding 1 pc:5 ps	25,92	M2	✓
	- Pek. Acian	25,92	M2	✓
	- Pas. Torn air kapasitas 1050 liter	1,00	Bh	✓
	- Pas. Torn air kapasitas 1000 liter Ground Tank	1,00	Bh	✓
	- Pek. Menara Air + Asesories	1,00	Unit	✓

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website :www.syekhnurjati.ac.id

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
CV. SOLUSI ANDALAN PERSADA

Delia Salamah, S.E.
Direktur

PEJABAT PEMBUATA KOMITMEN
REKTORAT ANGGARAN RM,

Azis Mustaqim, S.E.
NIP [redacted]